AST - ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA

NÚMERO: AS-SEG-003-FMT	**REVISÃO:** 01		**DATA:** 22/10/2024	**VÁLIDO ATÉ:** 22/10/2026
TAREFA: **SONDAGEM DE SOLOS (MANUAL E MECANIZADA)**				**ÁREA:** Expansão - Projeto FMT

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: Trado tipo cavadeira, trado helicoidal ou espiral, cruzetas, hastes e luvas de aço, chaves de grifo, medidor de nível d'água, trena, ponteira constituída por peça de aço terminada em bisel.

COMPETÊNCAIS NECESSÁRIAS: Carteira Nacional de Habilitação categoria - CNH conf. veiculo, Treinamento em NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos, Treinamento em NR 20 - Segurança e Sáude no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis (em casos de abastecimento in loco), Integração de Segurança e 07 Regras da Vida Rumo.

EPI´s NECESSÁRIOS:

- Capacete com Jugular
- Óculos de Segurança
- Protetor Auricular
- Protetor Solar FPS 60
- Luva de Vaqueta (a depender da etapa da atividade)
- Luva Anti-Impacto (a depender da etapa da atividade)
- Perneira de Couro
- Uniforme Operacional com Refletivo
- Calçado de segurança (com biqueira de composite, protetor de tornozelo e proteção de metatarso)

Nome e Cargo dos Desenvolvedores (D) ou Aprovadores (A)		D A	Nome e Cargo dos Desenvolvedores (D) ou Aprovadores (A)		D A
Nome: Larissa Romano	Cargo: Coord. de SST	D			
Nome: Isabella Vieira	Cargo: Gerente de Planejamento	A			

ALTERAÇÕES DA REVISÃO

ITEM:	DESCRIÇÃO:

As alterações desta revisão estão sublinhadas. (Cópia não controlada)

AST - ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA

NÚMERO: AS-SEG-003-FMT	**REVISÃO:** 01		**DATA:** 22/10/2024	**VÁLIDO ATÉ:** 22/10/2026
TAREFA: **SONDAGEM DE SOLOS (MANUAL E MECANIZADA)**				**ÁREA:** Expansão - Projeto FMT

1. ETAPA DA TAREFA	2. PERIGOS ASSOCIADOS À ETAPA	3. AÇÕES NECESSÁRIAS PARA EVITAR ACIDENTES
1. Deslocamento com veículo ao local de trabalho e retorno.	1.1. Queda do mesmo nível (escorregão, tropeço, desequilíbrio)	1.1.1. Quando o veiculo estiver em movimento permanecer sentado e utilizando o cinto de segurança.
		1.1.2. Ao deslocar-se ter atenção a presença de elevações ou rebaixamentos, vão e materiais que atrapalhem a passagem.
	1.2. Colisão/capotamento/atropelamento	1.2.1. O motorista deverá ser treinado, obrigatoriamente, na AST 848. Além do mais, deverá manter os documentos assinados dentro do veículo e check list do veículo.
		1.2.2. O condutor do veículo deve atender todas as regras de trânsito.
		1.2.3. Atentar-se aos animais do entorno, que podem vir a cruzar a via.
		1.2.4. Ao deslocar-se ter atenção a presença de elevações ou rebaixamentos, vão e materiais que atrapalhem a passagem. Não realizar paradas sobre solos moles, ou com risco de tombamento.
		1.2.5. Quando um veículo atolar, deverá ser utilizado cinta de material têxtil apropriada para reboque ou cambão para fazer a remoção. Nunca utilizar corrente ou cabos de aço, pois os mesmos podem romper e atingir o motorista ou operador. Somente rebocar veículos com uso de cambão.
2. Verificar o entorno da atividade, montar e/ou inspecionar a tenda de apoio e documentação de porte obrigatório	2.1. Condição atmosférica, chuva, raio e relâmpagos	2.1.1. Interromper a atividade imediatamente em situação de raios o chuva intensa e procurar abrigo, longe de árvores (Vide plano de incidências de descargas atmosférias da empresa fornecedora).
		2.1.2. Fazer uso de conjunto impermeável com refletivo para os dias de chuva, em situaçãoes que permitam o uso. Para chuvas fortes, os profissionais deverão procurar local seuro para se abrigarem.
	2.2. Corte em partes do corpo, lesão nos membros superiores e/ou inferiores	2.2.1. Profissionais devem estar atentos ao realizar a inspeção de pré uso das ferramentas, verificando se possuem a etiqueta da cor do mês.
		2.2.2. As ferramentas cortantes e perfurantes devem ser guardadas e transportadas em bainhas.
		2.2.3. Durante a montagem das tenda ter atenção redobrada nas partes vivas e finas, observar o projeto de montagem.

NÚMERO: AS-SEG-003-FMT	**REVISÃO:** 01		**DATA:** 22/10/2024	**VÁLIDO ATÉ:** 22/10/2026
TAREFA: **SONDAGEM DE SOLOS (MANUAL E MECANIZADA)**				**ÁREA:** Expansão - Projeto FMT

2. Verificar o entorno da atividade, montar e/ou inspecionar a tenda de apoio e documentação de porte obrigatório	2.3. Superfície escorregadia, irregular, desnivelada que podem causar torções ou quebra de membros.	2.3.1. Ao deslocar-se, ter atenção a presença de elevações ou rebaixamentos, vãos e materiais que atrapalhem a passagem.
		2.3.2. Pós limpeza ou chuva, atentar-se as condições do local ou do terreno e só se deslocar se o trecho oferecer segurança.
		2.3.3. Durante a atividade de montagem da tenda observar desníveis e posicionar-se de forma segura, observar o projeto de montagem.
	2.4. Picada de animais peçonhentos	2.4.1. Sempre utilizar as perneiras de proteção.
		2.4.2. Ao localizar um animal, não mexer no animal, acionar as equipes de Segurança e Meio Ambiente. Não de aproximar de animais peçonhentos ou tentar diferenciar cobras venenosas das não venenosas; Somente um especialista pode verificar a diferença entre as duas (Importantíssimo preservar os predadores naturais)
		2.4.3. Atenção onde pisar.
		2.4.4. Preferencialmente, procurar um lugar limpo, durante a atividade, redobrando atenção.
		2.4.5. Usar repelente.
		2.4.6. Jamais introduzir a mão em frestas ou buracos no chão.
	2.4. Picada de animais peçonhentos	2.4.7. Não mate ou agrida nenhum animal.
		2.4.8. Para o horário de intervalo, somente descansar na área de vivência e com a utilização de perneiras. Não deitar no chão.
		2.4.9. No caso de picada por animal peçonhento, acione imediatamente a equipe de saúde. Manter a vítima calma, limpar o local da picada com água e sabão, se possível. Atender as observações do PAE (Plano de Atendimento a emergências) da empresa fornecedora, presente na frente de serviço. Não fazer sucção do veneno, não espremer o local da picada, não dar nada alcoólico, não aplicar querosene ou fumo no local da picada, não fazer torniquete, não cortar ou queimar o local da ferida, não fazer aplicação de folhas, pó de café ou terra sobre a ferida. Manter a vítima em repouso. Remover anéis, pulseiras e outros objetos que possam prender a circulação sanguínea, em caso de inchaco.

AST - ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA

NÚMERO: AS-SEG-003-FMT	**REVISÃO:** 01		**DATA:** 22/10/2024	**VÁLIDO ATÉ:** 22/10/2026
TAREFA: **SONDAGEM DE SOLOS (MANUAL E MECANIZADA)**				**ÁREA:** Expansão - Projeto FMT

3. Mobilização/ desmobilização de equipe, materiais e equipamentos para frente de serviço	3.1. Lesões em membros/ estresse/ dor muscular/ fadiga/ Queda de mesmo nível	3.1.1. Não se manter em pontos cegos de veículos ou equipamentos
		3.1.2. Não transportar nenhum tipo de material sem a utilização de luvas de segurança, adequadas às atividade, manter-se atento, principalmente às partes cortantes. Nunca expor as mãos e dedos em ponto de prensamento. Utilizar ferramentas em bom estado de conservação. Manter comunicação clara e sincronismo entre os envolvidos na realização da atividade.
	3.2. Tombamento do caminhão munck por falta de patolamento e/ou patolou em solo desnivelado e sem resistência	3.2.1. O veículo deverá ter ser patolado em solo estável. As bases das patolas não poderão apresentar sinais de desgastes ou trincas.
	3.3. Falhas mecânicas do caminhão munck	3.3.1. Os caminhões munck's deverão ser inspecionados diariamente, com check list de caminhão munck (Anexo I).
4. Descarga manual de materiais e ferramentas	4.1 Queda de diferentes níveis/ fraturas/ cortes/ esmagamentos/ LER ou DORT	4.1.1. Para a descarga do material, os caminhões deverão possuir guarda-corpos em todos os lados, de modo a reduzir as chances de queda do profissional. Os materiais não poderão ser arremessados de cima do caminhão. Além disso, a área de descarga deverá estar sinalizada.
		4.1.2. Caso o descarregamento seja realizado com caminhão munck, a área deverá estar isolada e o operador deverá ser treinado e habilitado (com comprovação via crachá), para a realização da atividade.
		4.1.3. Manter postura ergonomicamente correta para o manuseio, caso necessário solicitar ajuda para realizar o transporte dos materiais. Não será nem admitido o transporte manual de cargas por um trabalhador cujo peso seja suscetível de comprometer sua saúde ou sua segurança.
5. Posicionamento de perfuratriz	5.1. Queda de naterial/queda de mesmo nível/queda de diferentes nívies/batida contra	5.1.1. O local de posicionamento deverá estar limpo e organizado, observando a presença de vegetação alta ou desníveis.
		5.1.2. Isolar e sinalizar a área de posicionamento.
		5.1.3. Atentar-se quanto ao manuseio dos equipamentos. Cuidado redobrado às partes cortantes.
6. Sondagens de solo com trado manual (tipo cavadeira ou helicoidal)/mecanizado/ SPT (Standard Penetration Test)	6.1. Choque elétrico	6.1.1. Avaliar o local da atividade, analisando a presença de redes aéreas. Quando existir, manter distância segura e informar a todos os envolvidos da presença da rede.
		6.1.2. Realizar estudo preliminar do local, avaliando a presença de rede energizada no local onde será realizada a sondagem.

NÚMERO: AS-SEG-003-FMT	**REVISÃO:** 01		**DATA:** 22/10/2024	**VÁLIDO ATÉ:** 22/10/2026
TAREFA: **SONDAGEM DE SOLOS (MANUAL E MECANIZADA)**				**ÁREA:** Expansão - Projeto FMT

6. Sondagens de solo com trado manual (tipo cavadeira ou helicoidal)/mecanizado/ SPT (Standard Penetration Test)	6.2. Batida contra/risco ergonômico/ prensamento de membros/cortes/esmagamento/queda de mesmo nível e de diferentes níveis/contato com partes móveis e rotativas/ exposição a poeira e ruídos/queda de materiais/trabalho a céu aberto/ataque e picada de animais peçonhentos/ contaminação do solo com derramamento acidental de combustíveis, óleos, graxas, etc	6.2.1. Sempre que necessário, em terrenos duros ou compactados a sondagem deverá ser iniciada com o trado tipo cavadeira. Quando o avanço com o trado tipo cavadeira se tornar difícil, deve ser utilizado o trado helicoidal.
		6.2.2. Os cabos de aço deveram ser inspecionados diariamente e trocados, caso apresentem quaisquer sinais de desgastes. É primordial que os cabos estejam dimensionados para a carga a ser utilizada.
		6.2.3. Não é permitido o acesso de pessoas que não estejam envolvidas na atividade. A área deverá ser mantida isolada e sinalizada. (Fotos 1 e 2)
		6.2.4. A atividade de sondagem só poderá ser feita por pessoal habilitado, com comprovação em crachá liberado. A operação das máquinas utilizadas nas atividades só poderão ser realizadas por profissional treinado e habilitado (NR – 12) , com comprovação em crachá liberado. As máquinas só poderão ser utilizadas após realização de check list de inspeção.
		6.2.5. Realizar o levantamento e transporte de maneira adequada, ergonomicamente correta, mantendo a coluna ereta.
		6.2.6. Inspecionar o local de trabalho antes de iniciar as atividades, via check list de liberação de praça de sondagem (anexo II)
		6.2.7. Verificar as condições climáticas, não executar atividades com tempo desfavorável (avaliar o Plano de incidências de raios, presente na frente de trabalho).
		6.2.8. Antes de qualquer corte de vegetação fazer uma inspeção prévia (deve ser comunicado ao setor de meio ambiente)/ Manter kit de mitigação (meio ambiente) disponível na frente de trabalho.
		6.2.9. Durante atividade com perfuratriz e outros equipamentos com partes móveis, estas deverão estar devidamente protegidas. As perfuratrizes deverão possuir plano de manutenção e ART devidamente validados e inspecioandos pela equipe RUMO antes de sua utilização. Os cabos de aço utilizados devem ser inspecionados diariamente e possuir certificação / identificação.
		6.2.10. Ao realizar fixação ou remoção hastes de sondagem, sempre deixa-las presas ao dispositivo "torpedo", para que não haja desprendimento acidental das hastes. Proibido deixar hastes presas somente com camelongo e chave de grifo. (Fotos de 4 à 7)
		6.2.11. Não expor as mãos a partes móveis ou com risco de prensamento. Não utilizar roupas largas ou com mangas soltas, para que não haja risco de enroscar.

NÚMERO: AS-SEG-003-FMT	**REVISÃO:** 01		**DATA:** 22/10/2024	**VÁLIDO ATÉ:** 22/10/2026
TAREFA: **SONDAGEM DE SOLOS (MANUAL E MECANIZADA)**				**ÁREA:** Expansão - Projeto FMT

6. Sondagens de solo com trado manual (tipo cavadeira ou helicoidal)/ mecanizado/ SPT (Standard Penetration Test)	6.2. Batida contra/risco ergonômico/ prensamento de membros/cortes/esmagamento/queda de mesmo nível e de diferentes níveis/contato com partes móveis e rotativas/ exposição a poeira e ruídos/queda de materiais/trabalho a céu aberto/ataque e picada de animais peçonhentos/ contaminação do solo com derramamento acidental de combustíveis, óleos, graxas, etc	6.2.12. Inspecionar, nos tubos, a presença de rebarbas e verificar se as roscas estão adequadas. Os encaixes das hastes devem ser suaves e de fácil encaixe, solicitar substituição caso haja dificuldade no encaixe e rosqueamento de novas hastes.
		6.2.13. Utilizar protetor solar com fator de proteção 60. Realizar a ingestão de água e seguir orientações fornecidas no plano de hidratação presente na frente de trabalho.
		6.2.14. Os profissionais deverão ser treinados regularmente quanto à forma correta da realização da sondagem.
	6.3. Desmoronamento/soterramento/deslizamento	6.2.15. Os equipamentos deverão conter todas as proteções contra partes rotativas, pontiagudas ou cortantes. (Foto 3)
		6.3.1. Toda escavação com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) somente pode ser iniciada com a liberação e autorização do profissional legalmente habilitado, atendendo o disposto nas normas técnicas nacionais vigentes.
		6.3.2. As escavações com profundidade superior a 1,25 m (um metro e vinte e cinco centímetros) devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado e devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. O projeto com a definição dos escoramentos deverá ser mantido na frente de serviço, para conferência.
	6.4. Incêndio/explosão/queimaduras (abastecimento em máquinas e equipamentos)	6.3.3. Toda escavação, seja manual ou mecanizada deverá contar com a elaboração de PT. (Permissão de Trabalho)
		6.4.1. Quando necessário, o abastecimento de máquinas/ equipamentos na frente de serviço, deverá ser realizado por profissional treinado e habilitado (NR - 20), com comprovação em crachá liberado.
		6.4.2. O profissional deverá utilizar todos os EPI's pertinentes ao abastecimento, incluindo luva para produtos químicos e máscara.
		6.4.3. A FDS (Ficha de Dados de Segurança), deverá ser mantida no local, durante o abastecimento.
		6.4.4. Aguardar até que o equipamento (ou ponto de abastecimento) esfrie para realizar o abastecimento.

AST - ANÁLISE DE SEGURANÇA DA TAREFA

NÚMERO: AS-SEG-003-FMT	**REVISÃO:** 01		**DATA:** 22/10/2024	**VÁLIDO ATÉ:** 22/10/2026
TAREFA: SONDAGEM DE SOLOS (MANUAL E MECANIZADA)				**ÁREA:** Expansão - Projeto FMT

6. Sondagens de solo com trado manual (tipo cavadeira ou helicoidal)/ mecanizado/ SPT (Standard Penetration Test)	6.4. Incêndio/explosão/queimaduras (abastecimento em máquinas e equipamentos)	6.4.5. Seguir recomentações da AST 1605 - Abastecimento de máquinas e equipamentos em obra.
7. Atividades Noturnas	7.1. Queda de mesmo nível/lesões/torções	7.1.1. Providenciar iluminação adequada para realização de atividade noturna. A iluminação deve ser posicionada de forma que não cause sombras, ofuscamento, contrastes ou reflexos. O cabeamento elétrico utilizado na iluminação deve estar isolado, e ter identificação de voltagem. A fiação deverá estar enterrada ou aérea, evitando tropeções ou obstrução de passagem.
8. Finalização da atividade	8.1 Cortes/ fraturas/ torções/ riscos ambientais	8.1.1. Recolher todos os materiais e resíduos espalhados pela frentes de trabalho
		8.1.2. Tampar todas as escavações realizadas.
		8.1.3. Realizar os 5S: verificar se não ficaram ferramentas, materiais ou resíduos pra trás; Descartar os resíduos seguindo a coleta seletiva; Realizar o encerramento da PT.
		8.1.4. Utilizar os EPI's para que sejam guardadas todos os equipamentos e ferramentas utilizados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO:

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

As alterações desta revisão estão sublinhadas. (Cópia não controlada)

DECLARO QUE COMPREENDI AS INSTRUÇÕES (AS-SEG-003-FMT) E ME COMPROMETO EM CUMPRÍ-LAS

CS	NOME LEGÍVEL	VISTO / ASSINATURA	LOCAL	DATA

CS	NOME LEGÍVEL	VISTO / ASSINATURA	LOCAL	DATA

As alterações desta revisão estão sublinhadas. (Cópia não controlada)

CHECK - LIST: CAMINHÃO MUNCK/ GUINDASTE

LOCAL:	
MODELO E COR DO VEÍCULO:	**TAG/PLACA:**
KM RODADO:	
MOTORISTA (NOME):	**MATRÍCULA OU CPF:**

INTERDIÇÃO

	REQUISITOS DE CONFORMIDADES	C	N/C	N/A	OBS
1	Documentação do veículo está em dia (IPVA, Seguro Obrigatório)?				
2	O motorista possui CNH com categoria mínima "C" dentro da validade, com 2 anos de habilitação?				
3	O operador do munck/guincho possui curso de operador com validade máxima de um ano?				
4	Os pneus e as rodas estão em boas condições? Não há pendência de porcas e parafusos, e todos estão em bom estado de conservação?				
5	O freio de mão está funcionando corretamente?				
6	Os cintos de segurança estão limpos, funcionando corretamente e em bom estado de conservação?				
7	Possui estepe, Macaco, chave de roda e triângulo de sinalização em boas condições?				
8	Vidros estão isentos de trincas?				
9	O munck/guincho possui ART assinada por um engenheiro mecânico registrado no CREA?				
10	O munck/Guincho possui gráfico de capacidade de carga?				
11	O gancho possui trava de segurança?				
12	O Munck/Guincho estão expressos na documentação, do veículo?				
13	Veículo está com manutenção em dia, conforme manual do fabricante?				
14	A iluminação e sinalização externa, como faróis, seta, luz de freio, ré e meia-luz dianteiras e traseiras estão funcionando adequadamente?				
15	A buzina e o limpador de para-brisas funcionam corretamente?				
16	Os retrovisores internos e externos estão em perfeito estado de conservação?				
17	Foi realizada PT (Permissão de Trabalho) para a atividade realizada?				
18	Motorista está treinado na AST 848?				
19	Motorista está treinado na AST 849?				
20	Motorista está treinado na AST 1019?				
21	Motorista está treinado na AST 334?				
22	Motorista está treinado na AST 796?				
23	Possui tacografo ou monitoramento remoto de velocidade?				
24	Possui ar condicionado? Funcionanco corretamente?				
25	Sinalização sonora de ré? Funcionanco corretamente?				
26	As cintas, correntes de içamento estão em perfeito estado?				
27	O motorista é treinado e hailitado para utilizar o equipamento, com comprovação em crachá liberado?				
28	O equipamento está funcionando corretamente?				
29	A área de içamento encontra-se isolada e sinalizada?				
30	Munck e acessórios possui laudo de inspeção assinado por engenheiro mecânico registrado no CREA com validade de 1 ano?				
31	Carroceria está com assoalho quebrado?				
32	As travas da carroceria estão funcionando corretamente?				
33	Esguicho de para-brisas funcionando e com água?				
34	O veículo está limpo (interno e externo) e sem odores?				
35	Os vidros estão funcionando corretamente e sem avarias?				
36	Os vidros estão funcionando corretamente e sem avarias?				

As alterações desta revisão estão sublinhadas. (Cópia não controlada)

CHECK - LIST: CAMINHÃO MUNCK/ GUINDASTE

LOCAL:					
MODELO E COR DO VEÍCULO:		**TAG/PLACA:**			
37	O veículo apresenta a lataria em boas condições ?				
38	Nível combustível funcionando corretamente?				
39	Existe corda ou mão amiga para auxiliar no manuseio das cargas?				
40	O ano de fabricação do veículo é inferior a 10 anos?				
41	Existe encosto de cabeça nos bancos dianteiros ?				

C: CONFORME **N/C: NÃO CONFORME** **N/A: NÃO SE APLICA**

COMENTÁRIOS:

O não cumprimento em um dos itens acima, implicará em medidas previstas em contrato.
Itens de Interdição deverão ser apresentados plano de ação, para SST, Suprimentos e gerência responsável pelo contrato, antes de sua liberação.
Itens não impeditivos serão gerados planos de ações, para que sejam realizadas as devidas correções.

Nome e assinatura do auditor

Nome e assinatura do auditado

As alterações desta revisão estão sublinhadas. (Cópia não controlada)

rumo

ANEXO II - LIBERAÇÃO DE PRAÇA DE SONDAGEM

LOCAL:	
ENCARREGADO RESPONSÁVEL:	**DATA:**
RESPONSÁVEL PELA INSPEÇÃO:	**HORA DA INSPEÇÃO:**

	REQUISITOS DE CONFORMIDADES	C	N/C	N/A	OBS
1	A praça de sondagem está devidamente sinalizada e isolada com cerquites ou gradil de forma a impedir o acesso de pessoas não autorizadas?				
2	A praça está limpa e organizada com as áreas de trabalho livre e desmpedidas de obstáculos				
3	O ponto de locação do furo oferece boas condições para instalação do equipamento e do isolamento, bem como de acesso e sinalização?				
4	O local onde será instalado o equipamento está fora de área sob rede elétrica ou áreas próximas de forma a evitar o risco de choque elétrico?				
5	O furo foi locado de forma a grantir que a área esteja segura, sem riscos de queda de árvores, galhos secos ou quebrados pendurados na copa?				
6	O furo foi instalado fora da área de risco próximo a crista ou pé do taludes? Em caso de furos nestas áreas, foi solicitada avaliação de profissional especializado para liberação das atividades?				
7	A equipe conhece o plano de incidências de descargas atmosféricas da empresa?				
8	Existe, no local, telefone ou rádio disponível para contato, em casos de emergência?				
9	Foi realizada inspeção prévia para verificar a presença de caixas de abelhas ou marimbondos? Obs: Identificada a presença foi solicitada a retirada por equipe treinada e autorizada antes do inicio das atividades?				
10	Houve previamente o informe do fundiário/lindeiro do acesso a área? Obs: Informar o nome da pessoa de contato que autorizou o ingresso a área.				

C: CONFORME **N/C: NÃO CONFORME** **N/A: NÃO SE APLICA**

A PRAÇA DE SONDAGEM ESTÁ LIBERADA PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE?	**SIM**		**NÃO**	

Nome e assinatura do encarregado

Nome e assinatura do responsável pela inspeção

As alterações desta revisão estão sublinhadas. (Cópia não controlada)